처분요구사항 조치결과 보고

□ 조치결과

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
1	심장자동충격기 관리 부적정	- 출입구 위치 안내표지 및 심장자동충격기 유도안내판 등 관리 미흡	'21.4.21.	- ***지하도상가 등 3개 지하도상가에 출입구 위치 안내표지 및 유도안내판 등 부착	상가운영처 -5921호	'21.4.21.	처장	○○○	시설팀	완료	○○○ (02-****-****)
			'21.4.1.	- ◇◇◇◇◇ 출입구 위치 안내표지 및 유도안내표지 부착	서울월드컵 경기장운영처 -3540호	'21.4.1.	처장	○○○	장충체육관 사업팀		○○○ (02-****-****)
			'21.4.8.	- ○○○○ 유도안내표지 부착 및 자동심장충격기 보관함에 비상연락처 부착	돔경기장 운영처 -2508호	'21.4.8.	처장	○○○	시설팀		○○○ (02-****-****)
2	소화펌프실 시설 관리 미흡	- ***지하도상가 소화충입펌프 및 소화예비펌프 누수	'21.4.21.	- ***지하도상가 소화펌프 누수 보수완료	상가운영처 -5921호	'21.4.21.	처장	○○○	시설팀	완료	○○○ (02-****-****)
		- ○○○○ 소화펌프 표시판 부적정	'21.4.8.	- ○○○○ 소화펌프 명판 부착	돔경기장 운영처 -2508호	'21.4.8.	처장	○○○	시설팀		○○○ (02-****-****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
3	옥내소화전 배관 관리 부적정	- 소화전 내부 옥내소화전 배관 보온 조치 미흡	'21.4.21.	- **지하도상가 옥내소화전 배관 보온재 처리 완료	상가운영처 -5921호	'21.4.21.	처장	○○○	시설팀	완료	○○○ (02-****-****)
4	화재탐지 설비 관리 미흡	- **지하도상가 화장실 화재 감지기 미설치	'21.4.21.	- ** 지하도상가 화장실 화재감지기 설치	상가운영처 -5921호	'21.4.21.	처장	○○○	시설팀	완료	○○○ (02-****-****)
		- ○○○○ 화장실 화재감지기 및 R형 복합수신기 고장	'21.4.8.	- ○○○○ 화장실 화재감지기 교체 및 R형 복합수신기 선로보수 완료	돔경기장 운영처 -2508호	'21.4.8.	처장	○○○	시설팀		○○○ (02-****-****)
5	유도등 설치·관리 미흡	- **지하도상가 피난구 유도등 점등 불량 - **지하도상가 20미터 내 통로 유도등 추가설치 필요	'21.4.21.	- ** 지하도상가 피난구 유도등 보수 - ** 지하도상가 20미터 내 통로유도등 추가 설치	상가운영처 -5921호	'21.4.21.	처장	○○○	시설팀	완료	○○○ (02-****-****)
6	방화셔터 상부 개방	- ***지하도상가 방화셔터 상부와 상층 천장면의 연결된 부분 틈새 발생	'21.4.21.	- *** 지하도상가 방화셔터 상부와 천장면 틈새 마감 조치	상가운영처 -5921호	'21.4.21.	처장	○○○	시설팀	완료	○○○ (02-****-****)

□ 현지조치결과

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치 일자	조치내용	증빙 서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)		
							직위	성명			
1	소화설비 기동용 가스용기 솔레노이드 안전핀 잠금	- 할로겐화합물 및 불활성 기체 소화설비 기동용 가스용기 잠금장치 안전핀 잠금	'21.4.8.	- 잠금장치 안전핀 제거 완료	돔경기장 운영처 -2508호	'21.4.8.	처장	○○○	시설팀	완료	○○○ (02-****-****)
2	소화기 주변 장애물 적치	- ** 지하도상가 소화기 주변 적치물 제거	'21.4.21.	- 소화기 주변 적치물 제거 완료	상가운영처 -5921호	'21.4.21.	처장	○○○	시설팀	완료	○○○ (02-****-****)